

**SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
DIRECCION DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO
4TO. TRIMESTRE 2015**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION DE PLANEACION	No. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	AVANCE FINANCIERO (\$)	AVANCE (M ²)	UBICACIÓN DE LA OBRA (CALLE, NÚMERO, COLONIA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO)
FASSA del Ramo 33 2015	5006-DPPE-DVP-262-6189	No especificado en el oficio de autorización	Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual (Primera etapa)	\$4,000,000.00	\$3,998,144.61	\$1,199,443.38	18.71	Avenida Piracantos sin número, esquina con Solidaridad, Colonia Piracantos, Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, C.P. 42088
Fondo de Contingencias Económicas 2014 (Ramo 18)	SPDRYM-A-CONEC/GI-2014-2204-00570	2014/CONEC-00776	Construcción y equipamiento del Centro de Salud de la Col. Luz del Carmen	\$5,378,945.91	\$5,378,945.91	\$5,378,945.91	327.20	Calle Unión Antorchista, Esq. Calle Margarita Morán Veliz, s/n, Col. Luz del Carmen, Pachuca de Soto
Fondo de Contingencias Económicas 2014 (Ramo 18)	SPDRYM-A-CONEC/GI-2014-2204-00578	2014/CONEC-00784	Construcción y equipamiento del Centro de Salud de Jesus del Rosal (Sustitución)	\$56,608,000.00	\$56,608,000.00	\$45,359,113.01	6307.00	Av. Madero No. 405, Col. Ex Hacienda de Guadalupe, C.P. 42050, Pachuca de Soto, Hidalgo.
Fondo de Contingencias Económicas 2014 (Ramo 18)	SPDRYM-A-CONEC/GI-2014-2204-00577	2014/CONEC-00783	Construcción y Equipamiento del Hospital General de 90 Camas de Tulancingo (Terminación), Obra de Infraestructura.	\$90,598,483.82	\$90,598,483.82	\$83,112,021.73	17236.66	Camino a los Romeros Rancho Paxtepec Municipio de Santiago Tulantepec, Hgo
Fondo de Contingencias Económicas 2014 (Ramo 18)	SPDRYM-A-CONEC/GI-2014-2204-00573	2014/CONEC-00779	Construcción y Equipamiento de la Posada de Atención a la mujer embarazada (AME) del Hospital Huejutla	\$4,591,999.78	\$4,591,999.78	\$4,591,999.78	550.39	Carretera México - Tampico Km. 211.5 Barrio Chililico, C.P. 43000, Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo
Fondo de Contingencias Económicas 2014 (Ramo 18)	SPDRYM-A-CONEC/GI-2014-2204-00572	2014/CONEC-00778	Construcción y equipamiento de la Unidad de Especialidades Médicas, Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA) Huejutla	\$2,035,508.57	\$2,035,508.57	\$1,473,770.15	167.60	Calle Central S/N, Colonia Parque de Poblamiento, C.P. 43000, Huejutla de Reyes, Hidalgo.
Fondo de Contingencias Económicas 2014 (Ramo 18)	SPDRYM-A-CONEC/GI-2014-2204-00571	2014/CONEC-00777	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Villa de Tezontepec (Sustitución)	\$10,080,783.80	\$10,080,783.80	\$6,149,448.62	708.35	Avenida 16 de Septiembre S/N, Colonia Centro, C.P. 43880, Mpio. Villa de Tezontepec, Hgo.
Fondo Metropolitano de Tula Fideicomiso F/11311-12-250	SPDRYM-A-0932/2013	2013/FMTUL-00001	Construcción de Centro Oncológico Regional de Tula	\$31,116,619.00	\$31,116,619.00	\$31,116,619.00	1852.20	Kilómetro 6 de la Carretera Tula-Tepeji entronque con el libramiento de la refinería CP 42830 Tula de Allende, Hidalgo.
FOROSS 2013	DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-HGO-01/13	No especificado en el oficio de autorización	Atención Médica Asistencial a Pacientes de Grupos Vulnerables, Terminación (Construcción del Campus Arista del Hospital General de Pachuca, Hgo)	\$6,889,047.80	\$6,862,210.57	\$6,862,210.57	1149.90	Doctor Mariano Arista, número 707, esquina Doctor Juan José Baez, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo
FOROSS 2013	DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-HGO-01/13	No especificado en el oficio de autorización	Construcción de la Unidad Médica de Atención a la Gestación y al Neonato en Huichapan, Hgo.	\$5,811,185.20	\$5,811,185.20	\$4,479,469.73	1336.49	PEDRO MARÍA ANAYA S/N, BARRIO SAN MATEO, MUNICIPIO DE HUICHAPAN.

FPP2% 2010	E.II.7/1210	No especificado en el oficio de autorización	Terminación del Hospital General de 90 Camas de Tulancingo	\$114,473,273.47	\$114,473,273.47	\$112,437,789.21	19701.00	Camino a los Romeros Rancho Paxtepec Municipio de Santiago Tulantepec, Hgo
FPP2% 2010	E.II.7/1210	No especificado en el oficio de autorización	Obra nueva Hospital General de 30 Camas de Metztlán (2a etapa)	\$126,273,439.81	\$126,273,439.81	\$118,475,942.12	4899.71	Carretera Antigua Pachuca Metztlán, Domicilio Conocido
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los SS 2013	DGPLADES-CETR-CALIDAD-HGO-01/13	No especificado en el oficio de autorización	Construcción del Banco de Sangre de Hidalgo, Municipio de Pachuca de Soto (Terminación)	\$32,682,355.75	\$32,682,355.75	\$28,097,070.27	4308.02	Carretera México – Pachuca, Km. 86, Colonia Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo.
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los SS 2013	DGPLADES-CETR-CALIDAD-HGO-01/13	No especificado en el oficio de autorización	Terminación del Centro de Salud de Tecozautla, Municipio de Tecozautla	\$5,427,995.84	\$5,427,995.84	\$5,427,995.84	710.00	Calzada Guadalupe No. 26, CP 42440 Tecozautla
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los SS 2013	DGPLADES-CETR-CALIDAD-HGO-01/13	No especificado en el oficio de autorización	Sustitución y Equipamiento del Centro de Salud de Nicolás Flores, Municipio de Nicolás Flores	\$8,090,254.65	\$8,090,254.65	\$7,755,412.00	637.14	Calle 16 de Enero S/N, Colonia Centro, Nicolás Flores, Municipio de Nicolás Flores, Estado de Hidalgo, C.P. 42360
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los SS 2013	DGPLADES-CETR-CALIDAD-HGO-01/13	No especificado en el oficio de autorización	Terminación del Centro de Salud de Tlanchinol, Municipio de Tlanchinol	\$723,052.74	\$723,052.74	\$723,052.74	469.15	Carretera México Tampico #170, Barrio Vista Hermosa CP 43150, Tlanchinol, Hidalgo
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los SS 2013	DGPLADES-CETR-CALIDAD-HGO-01/13	No especificado en el oficio de autorización	Ampliación y equipamiento del Hospital Integral de Atlapexco, Municipio de Atlapexco (Terminación)	\$20,000,000.00	\$19,101,392.40	\$18,462,629.90	802.05	Calle Luis Pasteur No. 265, Colonia Valle Verde, CP 43060, Atlapexco, Hidalgo
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los SS 2013	DGPLADES-CETR-CALIDAD-HGO-01/13	No especificado en el oficio de autorización	Terminación del Centro de Salud de Zacatipa, Municipio de Huautla	\$3,790,678.68	\$3,790,678.68	\$3,790,678.68	309.44	Domicilio Conocido Barrio Tzacuatitla S/N, Localidad Zacatipa, C.P. 43050, Municipio de Huautla, Estado de Hidalgo
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los SS 2013	DGPLADES-CETR-CALIDAD-HGO-01/13	No especificado en el oficio de autorización	Terminación del Centro de Salud en San Lorenzo Achiotepic, Municipio de Huehuetla	\$4,139,756.63	\$4,139,756.63	\$2,877,003.91	242.77	Carretera Achiotepic - Juntas Chicas S/N, Predio La Joyita, San Lorenzo Achiotepic, municipio de Huehuetla, Estado de Hidalgo.
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los SS 2013	DGPLADES-CETR-CALIDAD-HGO-01/13	No especificado en el oficio de autorización	Ampliación y Equipamiento del Hospital de Jacala, Municipio de Jacala	\$7,100,913.81	\$7,100,913.81	\$4,425,434.41	548.65	Calle Juventino Rosas, No. 106, Col. El cerrito, Municipio de Jacala, C.P. 42200, Estado de Hidalgo
Programa de apoyo para fortalecer la Calidad de los SS 2014	DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-CONV.MODIF.-01/15	No especificado en el oficio de autorización	Atención Médica Asistencial a Pacientes de Grupos Vulnerables, (Terminación de obra)	\$9,508,958.06	\$9,498,941.96	\$6,762,878.46	1426.96	Doctor Mariano Arista, número 707, esquina Doctor Juan José Baez, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo
Programa de apoyo para fortalecer la Calidad de los SS 2014	DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-CONV.MODIF.-01/15	No especificado en el oficio de autorización	Unidad Médica Regional de Atención a la Gestación y al Neonato (Terminación de obra)	\$7,273,026.00	\$7,253,225.94	\$3,798,647.00	899.09	PEDRO MARÍA ANAYA S/N, BARRIO SAN MATEO, MUNICIPIO DE HUICHAPAN.
Programa de apoyo para fortalecer la Calidad de los SS 2014	DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-CONV.MODIF.-01/15	No especificado en el oficio de autorización	Centro de Salud de 6 Núcleos Básicos de Progreso (Obra)	\$11,104,559.70	\$11,104,559.70	\$10,442,783.51	847.41	Av. 16 de septiembre No. 10 Col. Centro, C.P. 42730, Progreso de Obregón, Hidalgo.
Programa de apoyo para fortalecer la Calidad de los SS 2014	DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-CONV.MODIF.-01/15	No especificado en el oficio de autorización	Centro de Salud de 3 Núcleos Básicos de Acayuca (Obra)	\$10,554,835.40	\$10,554,835.40	\$8,917,861.98	896.99	Lote 1, Manzana 89 de la Zona 4 del poblado de Acayuca, C.P. 42191, Municipio de Zapotlán de Juárez, Hgo.

Programa de apoyo para fortalecer la Calidad de los SS 2014	DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-CONV.MODIF.-01/15	No especificado en el oficio de autorización	Hospital Integral de 12 camas de Jacala (Terminación de obra)	\$1,200,000.00	\$1,175,321.54	\$776,409.20	428.83	Calle Juventino Rosas, No. 106, Col. El cerrito, Municipio de Jacala, C.P. 42200, Estado de Hidalgo
Programa de apoyo para fortalecer la Calidad de los SS 2014	DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-CONV.MODIF.-01/15	No especificado en el oficio de autorización	Centro de Salud de 3 Núcleos Básicos de La Misión (Obra)	\$4,245,753.04		\$1,883,569.32	144.38	Carretera La Misión - Los Durazos S/N, C.P. 42260, Mpio. La Misión, Hidalgo.
Programa de apoyo para fortalecer la Calidad de los SS 2014	DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-CONV.MODIF.-01/15	No especificado en el oficio de autorización	Centro de Salud de un Núcleo Básico de Xochicoatlán (Obra)	\$5,533,572.00	\$5,530,695.69	\$5,530,695.69	450.00	Av. Nuevo Hidalgo S/N, Barrio Huitzitzila, Municipio de Xochicoatlán, Estado de Hidalgo. C.P. 43250
Ramo 18 Salud (Fonregión 2014)	SPDRYM-A-FNREG/GI-2014-2204-00632	2014/FNREG-00832	Construcción y equipamiento del Centro de Salud de Chicavasco (Obra)	\$5,878,945.91	\$5,878,945.91	\$5,878,945.91	384.06	Calle Cerrada de Morelos S/N Manzana 4, C.P. 42601, localidad de Chicavasco, Mpio. de Actopan, Hgo.
Ramo 18 Salud (Fonregión 2014)	SPDRYM-A-FNREG/GI-2014-2204-00619	2014/FNREG-00819	Construcción y equipamiento del Centro de Salud de San José Tepenene (Obra)	\$6,914,232.76	\$6,914,232.76	\$6,914,232.76	384.06	Lote 1, Manzana 37, Zona 2 del Ejido Tepenene, C.P.42680, localidad San José Tepenene, Mpio. El Arenal, Hidalgo.
Ramo 18 Salud (Fonregión 2014)	SPDRYM-A-FNREG/GI-2014-2204-00631	2014/FNREG-00831	Construcción y equipamiento del Centro de Salud de Mixquiahuala (Obra)	\$9,110,345.29	\$9,110,345.29	\$9,110,345.29	708.35	Av. 20 de Noviembre S/N, Col. Centro, C.P. 42700, Mixquiahuala, Hgo.
Ramo 18 Salud (Fonregión 2014)	SPDRYM-A-FNREG/GI-2014-2204-01001	2014/FNREG-01174	Construcción y equipamiento del Hospital General de 30 camas de Metztlán (Terminación de obra)	\$12,204,514.34	\$12,204,514.34	\$12,204,514.34	4750.00	Carretera Antigua Pachuca Metztlán, Domicilio Conocido
Ramo 18 Salud (Fonregión 2014)	SPDRYM-A-FNREG/GI-2014-2204-00652	2014/FNREG-00852	Construcción y equipamiento del Centro de Salud de Molango (Obra)	\$9,226,769.12	\$9,226,769.12	\$9,226,769.12	708.35	Domicilio conocido S/N carretera Molango - Ateca, Barrio La Garita, C.P. 43100, Mpio. de Molango, Hgo.
Ramo 18 Salud (Fonregión 2014)	SPDRYM-A-FNREG/GI-2014-2204-00608	2014/FNREG-00808	Construcción y equipamiento del Centro de Salud de 1 Núcleo Básico San Mateo (Obra)	\$6,376,205.55	\$6,376,205.55	\$6,376,205.55	300.00	Calle principal San Mateo, vereda a la Secundaria, C.P. 43440, Loc. San Mateo, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo.
Ramo 18 Salud (Fonregión 2014)	SPDRYM-A-FNREG/GI-2014-2204-00609	2014/FNREG-00809	Construcción y equipamiento del Centro de Salud de 1 Núcleo Básico de Palizar (Obra)	\$6,376,205.55	\$6,376,205.55	\$6,376,205.55	300.00	Camino Agua Blanca - Loma Ancha S/N, Ejido El Palizar, C.P. 43460, Mpio. de Agua Blanca Iturbide, Hidalgo.
CDI 2015	DGPLADES-CDI-CECTR-HGO-01/2015	No especificado en el oficio de autorización	Obra nueva por sustitución del Centro de Salud de Huejutla, Municipio Huejutla de Reyes, Localidad Huejutla	\$17,623,977.00	\$17,181,689.71	\$5,154,506.91	31.19	Calle Jaime Nuno número 21, Colonia Capitán Antonio Reyes, Municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, C.P. 43000
CDI 2015	DGPLADES-CDI-CECTR-HGO-01/2015	No especificado en el oficio de autorización	Ampliación del Centro de Salud de Pahuatlán, Municipio Huejutla de Reyes, Localidad Pahuatlán	\$1,582,000.00	\$1,533,073.73	\$459,922.11	4.95	Calle Teczacuatl - Pahuatlán. Municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, C.P. 43000
CDI 2015	DGPLADES-CDI-CECTR-HGO-01/2015	No especificado en el oficio de autorización	Ampliación del Centro de Salud de Ahuatitla, Municipio San Felipe Orizatlán, Localidad Ahuatitla	\$1,582,000.00	\$1,532,134.61	\$459,640.38	5.98	Calle Ahuatl número 731, Barrio Pistello, Localidad Ahuatitla, Municipio San Felipe Orizatlán, Estado de Hidalgo.
CDI 2015	DGPLADES-CDI-CECTR-HGO-01/2015	No especificado en el oficio de autorización	Ampliación del Centro de Salud de Ixtlahuac, Municipio Huejutla de Reyes, Localidad Ixtlahuac	\$1,582,000.00	\$1,533,248.31	\$459,974.49	4.83	Domicilio conocido a un costado del panteón municipal, Localidad Ixtlahuac, Municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, C.P. 43001