FRP-DES-01-02

SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA

SALUD

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL CENTRO DE SALUD DE JILIAPAN (FONDEN, RAMO 18 SALUD)

ENTIDAD: HIDALGO
No. DE ACUERDO O DE OFICIO DE SUFICIENCIA: SPDRYM-A-FIRDM/GI-2014-2201-00319
FECHA DE AUTORIZACIÓN O DE ASIGNACIÓN: 02/05/2014
IMPORTE TOTAL AUTORIZADO: 1,148,102.03 OBRA: 1,148,102.03

PERIODO REPORTADO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

UBICACIÓN								LICITACIÓN			CONTRATO				CONVENIO AMPLIATORIO						AVANCE					
NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. MUN	MUNICIPIO (NOMBRE)	CLV. LOC	LOCALIDAD (NOMBRE)	TOTAL AUTORIZADO	TIPO DE UNIDAD	TIPO DE OBRA	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DE CONTRATO	COSTO CON IVA (NO INCLUIR APORTACION ESTATAL)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NUMERO DE CONVENIO	COSTO CON IVA (NO INCLUIR APORTACION ESTATAL)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	APORTACIÓN ESTATAL (CON IVA)	IMPORTE TOTAL COMPROMETIDO (CON IVA)	FISICO %		FINANCIERO $		RECURSO DISPONIBLE AL CORTE	FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN
																					PROG. ACUMULADO	REAL ACUMULADO	PROG. ACUMULADO	REAL ACUMULADO		
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL CENTRO DE SALUD DE JILIAPAN	047	PACULA	0008	JILIAPAN	$1,148,102.03	CS	FORT	EB	11/08/2014	18/08/2014	SSH-R18FONDEN-AF-06-2014	$1,148,102.03	19/08/2014	16/12/2014					N/A	$1,148,102.03	100.00%	100.00%	$1,148,102.03	$1,148,102.03	$0.00	25/06/2015

OBSERVACIONES: NINGUNA ( )

* OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA.

NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	AMORT. DEL ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO

TIPO DE UNIDAD:*
CASA (CASA DE SALUD)
CS (CENTRO DE SALUD)
CESSA (CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS)
HC (HOSPITAL DE LA COMUNIDAD)
HG (HOSPITAL GENERAL)
HI (HOSPITAL INFANTIL)
HM (HOSPITAL DE LA MUJER)
HMI (HOSPITAL MATERNO INFANTIL)
HRAE (HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD)
UNEME (UNDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS)
OTRO (INDICAR QUE TIPO DE UNIDAD)

TIPO DE OBRA:**
ON (OBRA NUEVA)
ONS (OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN)
FORT (FORTALECIMIENTO)
AMP (AMPLIACION)
REHA (REHABILITACION)

TIPO DE ETAPA:***
PC (PUBLICACION DE CONVOCATORIA)
PA (PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN)
FC (FIRMA DE CONTRATO)
EB (ENTREGA DE BIENES)

FIRMA:
NOMBRE: ING. JOSÉ DE JESÚS MONTOYA ÁVILA
CARGO: SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
TELÉFONO: (771) 71 0 84 14
CORREO: subdireccioninfraestructurassh@live.com.mx