FRP-DES-01-02

SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA

SALUD

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE JESUS DEL ROSAL, SUSTITUCION. (FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014, RAMO 18 SALUD)

ENTIDAD: HIDALGO
No. DE ACUERDO O DE OFICIO DE SUFICIENCIA: SPDRYM-A-CONEC/GI-2014-2204-00578
FECHA DE AUTORIZACIÓN O DE ASIGNACIÓN: 15/07/2014
IMPORTE TOTAL AUTORIZADO: 56,608,000.00 OBRA: 56,608,000.00

PERIODO REPORTADO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

UBICACIÓN								LICITACIÓN			CONTRATO				CONVENIO AMPLIATORIO				APORTACIÓN ESTATAL (CON IVA)	IMPORTE TOTAL COMPROMETIDO (CON IVA)	AVANCE				RECURSO DISPONIBLE AL CORTE	FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN
																					FISICO %		FINANCIERO $			
NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. MUN	MUNICIPIO (NOMBRE)	CLV. LOC	LOCALIDAD (NOMBRE)	TOTAL AUTORIZADO	TIPO DE UNIDAD	TIPO DE OBRA	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DE CONTRATO	COSTO CON IVA (NO INCLUIR APORTACION ESTATAL)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NUMERO DE CONVENIO	COSTO CON IVA (NO INCLUIR APORTACION ESTATAL)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO			PROG. ACUMULADO	REAL ACUMULADO	PROG. ACUMULADO	REAL ACUMULADO		
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE JESUS DEL ROSAL (SUSTITUCIÓN)	048	PACHUCA DE SOTO	0001	JESÚS DEL ROSAL	$56,608,000.00	CS	ONS	EB	30/09/2014	10/10/2014	SSH-R18FC-LF-54-2014	$55,785,199.07	14/10/2014	12/12/2014					N/A	$55,785,199.07	98.55%	94.30%	$45,359,113.01	$45,359,113.01	$10,426,086.06	
															CM-01-SSH-R18FC-LF-54-2014	$0.00	14/10/2014	10/01/2015	N/A	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
															CM-02-SSH-R18FC-LF-54-2014	$822,800.93	14/10/2014	12/03/2015	N/A	$822,800.93	1.45%	0.00%	$0.00	$0.00	$822,800.93	
															CM-03-SSH-R18FC-LF-54-2014	$0.00	14/10/2014	31/12/2015	N/A	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
																				$56,608,000.00	100.00%	94.30%	$45,359,113.01	$45,359,113.01	11,248,886.99	

OBSERVACIONES: NINGUNA ( )

* OBRA EN PROCESO. SE CONTINUA CON EL DESPLANTE DE MUROS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO D, AIRE ACONDICIONADO EN EL SEGUNDO NIVEL Y LA RAMPA SE HA COLADO HASTA EL SEGUNDO NIVEL.

NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	AMORT. DEL ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO

TIPO DE UNIDAD:*
CASA (CASA DE SALUD)
CS (CENTRO DE SALUD)
CESSA (CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS)
HC (HOSPITAL DE LA COMUNIDAD)
HG (HOSPITAL GENERAL)
HI (HOSPITAL INFANTIL)
HM (HOSPITAL DE LA MUJER)
HMI (HOSPITAL MATERNO INFANTIL)
HRAE (HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD)
UNEME (UNDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS)
OTRO (INDICAR QUE TIPO DE UNIDAD)

TIPO DE OBRA:**
ON (OBRA NUEVA)
ONS (OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN)
FORT (FORTALECIMIENTO)
AMP (AMPLIACION)
REHA (REHABILITACION)

TIPO DE ETAPA:***
PC (PUBLICACION DE CONVOCATORIA)
PA (PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN)
FC (FIRMA DE CONTRATO)
EB (ENTREGA DE BIENES)

FIRMA:
NOMBRE: ING. JOSÉ DE JESÚS MONTOYA ÁVILA
CARGO: SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
TELÉFONO: (771) 71 0 84 14
CORREO: subdireccioninfraestructurassh@live.com.mx

FRP-DES-01-02

SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA

SALUD

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COL. LUZ DEL CARMEN (FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014, RAMO 18 SALUD)

ENTIDAD: HIDALGO
No. DE ACUERDO O DE OFICIO DE SUFICIENCIA: SPDRYM-A-CONEC/GI-2014-2204-00570
FECHA DE AUTORIZACIÓN O DE ASIGNACIÓN: 11/07/2014
IMPORTE TOTAL AUTORIZADO: 5,378,945.91 **OBRA:** 5,378,945.91

PERIODO REPORTADO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

UBICACIÓN								LICITACIÓN			CONTRATO				CONVENIO AMPLIATORIO				APORTACIÓN ESTATAL (CON IVA)	IMPORTE TOTAL COMPROMETIDO (CON IVA)	AVANCE				RECURSO DISPONIBLE AL CORTE	FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN
																					FISICO %		FINANCIERO $			
NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. MUN	MUNICIPIO (NOMBRE)	CLV. LOC	LOCALIDAD (NOMBRE)	TOTAL AUTORIZADO	TIPO DE UNIDAD	TIPO DE OBRA	ETAPA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DE CONTRATO	COSTO CON IVA (NO INCLUIR APORTACION ESTATAL)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NUMERO DE CONVENIO	COSTO CON IVA (NO INCLUIR APORTACION ESTATAL)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO			PROG. ACUMULADO	REAL ACUMULADO	PROG. ACUMULADO	REAL ACUMULADO		
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COL. LUZ DEL CARMEN	048	PACHUCA	0001	PACHUCA	$5,378,945.91	CS	ON	EB	12/08/2014	20/08/2014	SSH-R18-AF-05-2014	$5,244,665.13	22/08/2014	19/12/2014					N/A	$5,244,665.13	97.50%	97.50%	$5,244,665.13	$5,244,665.13	$0.00	
															CM-01-SSH-R18-AF-05-2014	$134,280.78	22/08/2014	17/02/2015	N/A	$134,280.78	2.50%	2.50%	$134,280.78	$134,280.78	$0.00	
																				$5,378,945.91	100.00%	100.00%	$5,378,945.91	$5,378,945.91	$0.00	PENDIENTE

OBSERVACIONES: **NINGUNA** ( )

*OBRA CONCLUIDA. SE REALIZÓ LA ENTREGA RECEPCIÓN, EL ACTA SE ENCUENTRA EN FIRMAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA.

NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	AMORT. DEL ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA DE PAGO

TIPO DE UNIDAD:*
CASA (CASA DE SALUD)
CS (CENTRO DE SALUD)
CESSA (CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS)
HC (HOSPITAL DE LA COMUNIDAD)
HG (HOSPITAL GENERAL)
HI (HOSPITAL INFANTIL)
HM (HOSPITAL DE LA MUJER)
HMI (HOSPITAL MATERNO INFANTIL)
HRAE (HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD)
UNEME (UNDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS)
OTRO (INDICAR QUE TIPO DE UNIDAD)

TIPO DE OBRA:**
ON (OBRA NUEVA)
ONS (OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN)
FORT (FORTALECIMIENTO)
AMP (AMPLIACION)
REHA (REHABILITACION)

TIPO DE ETAPA:***
PC (PUBLICACION DE CONVOCATORIA)
PA (PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN)
FC (FIRMA DE CONTRATO)
EB (ENTREGA DE BIENES)

FIRMA:
NOMBRE: ING. JOSÉ DE JESÚS MONTOYA ÁVILA
CARGO: SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
TELÉFONO: (771) 71 0 84 14
CORREO: subdireccioninfraestructurassh@live.com.mx

FRP-DES-01-02

SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA

SALUD

SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECT
Dirección General de Planeación y Desarrollo

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA DE TEZONTEPEC, SUSTITUCION. (FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014, RAMO 18 SALUD)

ENTIDAD: HIDALGO
No. DE ACUERDO O DE OFICIO DE SUFICIENCIA: SPDRYM-A-CONEC/GI-2014-2204-00571
FECHA DE AUTORIZACIÓN O DE ASIGNACIÓN: 11/07/2014
IMPORTE TOTAL AUTORIZADO: 10,080,783.80 OBRA: 10,080,783.80

PERIODO REPORTADO DEL 1 AL 31 DE ENE

UBICACIÓN					TOTAL AUTORIZADO	TIPO DE UNIDAD	TIPO DE OBRA	LICITACIÓN			CONTRATO				CONVENIO AMPLIATORIO				APORTACIÓN ESTATAL (CON IVA)	IMPORTE TOTAL COMPROMETIDO (CON IVA)	AVANCE				RECURSO DISPONIBLE AL CORTE
NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. MUN	MUNICIPIO (NOMBRE)	CLV. LOC	LOCALIDAD (NOMBRE)				ETAPA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº DE CONTRATO	COSTO CON IVA (NO INCLUIR APORTACION ESTATAL)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NUMERO DE CONVENIO	COSTO CON IVA (NO INCLUIR APORTACION ESTATAL)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO			FISICO %		FINANCIERO $		
																					PROG. ACUMULADO	REAL ACUMULADO	PROG. ACUMULADO	REAL ACUMULADO	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA DE TEZONTEPEC (SUSTITUCIÓN)	066	VILLA DE TEZONTEPEC	0001	TEZONTEPEC	$10,080,783.80	CS	ONS	EN	09/09/2014	24/09/2014	SSH-R18FC-LF-48-2014	$9,733,993.84	26/09/2014	04/12/2014					N/A	$9,733,993.84	96.56%	96.56%	$9,733,993.84	$6,149,448.62	$3,584,545.22
															CM-01-SSH-R18FC-LF-48-2014	$346,789.96	22/12/2014	21/03/2015	N/A	$346,789.96	3.44%	3.44%	$346,789.96	$0.00	$346,789.96
															CM-02-SSH-R18FC-LF-48-2014	$0.00	22/12/2014	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
															CM-03-SSH-R18FC-LF-48-2014	$0.00	22/12/2014	15/09/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
																				$10,080,783.80	100.00%	100.00%	$10,080,783.80	$6,149,448.62	3,931,335.18

OBSERVACIONES: NINGUNA ( )

* OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, EN CIERRE FINANCIERO. SE REALIZÓ LA ENTREGA DE OBRA TERMINADA.

NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	AMORT. DEL ANTICIPO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL

TIPO DE UNIDAD:*
CASA (CASA DE SALUD)
CS (CENTRO DE SALUD)
CESSA (CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS)
HC (HOSPITAL DE LA COMUNIDAD)
HG (HOSPITAL GENERAL)
HI (HOSPITAL INFANTIL)
HM (HOSPITAL DE LA MUJER)
HMI (HOSPITAL MATERNO INFANTIL)
HRAE (HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD)
UNEME (UNDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS)
OTRO (INDICAR QUE TIPO DE UNIDAD)

TIPO DE OBRA:**
ON (OBRA NUEVA)
ONS (OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN)
FORT (FORTALECIMIENTO)
AMP (AMPLIACION)
REHA (REHABILITACION)

TIPO DE ETAPA:***
PC (PUBLICACION DE CONVOCATORIA)
PA (PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN)
FC (FIRMA DE CONTRATO)
EB (ENTREGA DE BIENES)

FIRMA:
NOMBRE: ING. JOSÉ DE JESÚS MONTOYA ÁVILA
CARGO: SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
TELÉFONO: (771) 71 0 84 14
CORREO: subdireccioninfraestructurassh@live.com.mx